



## "Estructura F" / Cronograma

para docentes que ya recibieron la 12 lecciones powerpoint antes del curso práctico

**BORRADOR** version 01.06.2017

|           | día nr. | Docentes   | 2 maestros albañiles (asistencia)   | Material adicional  |
|-----------|---------|--|---|---|
| sabado    | 0       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Preparación material y herramientas</li> <li>. Preparación sitio (tirar tierra vegetal, zanjas aisladas cimentación, hormigón pobre fondo zanjas)</li> <li>. Preparación de separadores</li> </ul> |   |
| lunes     | 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Preparación de las canastillas de columnas de amarre</li> <li>. Preparación de las canastillas de vigas de amarre inferior</li> <li>. Colocación de las canastillas columnas (separadores), asegurar las canastillas en posición vertical y llenar huecos con grava (simulación cimentación)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Idem</li> <li>. Preparación de separadores</li> <li>. Anticipación del día siguiente</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. 3 - 4 bancos para doblar varillas,</li> <li>. material para separadores</li> </ul> |
| martes    | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Colocación de las canastillas de las vigas de amarre inferior y conectarlas (conexiones en L y T + separadores)</li> <li>. Colocación del encofrado de las vigas de amarre inferior + separadores</li> <li>. Mezcla del hormigón</li> <li>. Fundición del hormigón en las vigas de amarre inferior + curado + superficie áspera</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Idem</li> <li>. Anticipación del día siguiente</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Preparación material para mortero tierra</li> </ul>                                |
| miercoles | 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Desencofrado y curado del hormigón de las vigas de amarre inferior</li> <li>. Preparación del mortero de tierra</li> <li>. Construcción de la mampostería de ladrillos hasta 1.2 m</li> <li>. (Event.): Preparación de la armadura de las bandas sísmicas &amp; refuerzos de ventana (a colocar el día después)</li> <li>. (Event.): Encofrado de las columnas de amarre hasta 1.2 m</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Idem</li> <li>. Preparación de más separadores?</li> <li>. Anticipación del día siguiente</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>. más separadores?</li> </ul>  |
| jueves    | 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Preparación y colocación de la armadura de bandas sísmicas &amp; refuerzos de ventana + separadores</li> <li>. Colocación del encofrado de las columnas de amarre (hasta 1.2 m) y de las bandas sísmicas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Idem</li> <li>. Anticipación del día siguiente</li> </ul>  |   |
| viernes   | 5       | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Fundición del hormigón de las columnas de amarre (hasta 1.2 m) y bandas sísmicas</li> <li>. Curado del hormigón</li> <li>. (Event.): Preparación de la armadura de las vigas de amarre superior</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Idem</li> <li>. Anticipación del día siguiente</li> </ul>  |   |
| sabado    |         |  |   |   |
| domingo   |         |  |   |   |
| lunes     | 6       | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Preparación de la armadura de las vigas de amarre superior</li> <li>. Desencofrado de las columnas de amarre y bandas sísmicas + curado</li> <li>. Preparación del mortero de tierra</li> <li>. Construcción de la mampostería de ladrillos parte superior hasta 2.4m</li> <li>. Curado de la mampostería</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Montaje de andamios</li> <li>. Idem</li> <li>. Anticipación del día siguiente</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>. andamios</li> </ul>  |
| martes    | 7       | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Construcción y colocación de las canastillas de viga de amarre superior y conexiones con columnas de amarre</li> <li>. Encofrado de la parte superior de las columnas de amarre y viga de amarre superior</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Idem</li> <li>. Anticipación del día siguiente</li> </ul>  |   |
| miercoles | 8       | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Participación al trabajo de desencofrado</li> <li>. Sacar los clavos de los tableros desencofrados y depositar los tableros y otro material correctamente</li> <li>. Debate final, cierre del ejercicio</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Idem</li> <li>. Anticipación del día siguiente</li> </ul>  |   |
|           | 9       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Demolición de la estructura y remoción del material y herramienta, limpieza del sitio</li> </ul>   |   |